

Modernização do Data Center – Atualizado em fevereiro de 2022							
Atividade	Orçamento previsto	Previsão de Conclusão	Início	Fim	Status	Valor executado	Observações
Adequações civis e reforço estrutural	R\$ 285.427,12	02/22	03/12		Em andamento		
Montagem da sala cofre	R\$ 2.467.785,85	03/22					
Instalações (elétrica, lógica, refrigeração e climatização, automação, prevenção de incêndio, controle de acesso) e equipamento	R\$ 2.170.783,84	5/22					
Testes de comissionamento e aceite provisório	-x-	05/22					
Movimentação (Moving)	R\$ 187.208,55	06/22					
Aceite definitivo	R\$ 257.418,60	06/22					