

Objeto: Modernização do Data Center

Processo SEI: 2020.0.000022958-8

Contrato: 29/2021

Contratada: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA

Unidade Responsável pela gestão do contrato: COENG

Data da Atualização: Setembro de 2023

Atividade	Orçamento previsto	Previsão de Conclusão	Início	Fim	% do valor global	Status	Valor executado	Observações
Adequações civis	R\$ 258.354,60	02/2022	12/2021	05/2022	1,2	Concluída	RS 54.532,00	Valor líquido pago foi de R\$ 43.707,46, após deduções, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
Reforço estrutural		01/2023	10/2022		3,6	Concluída		Foi pago o valor líquido de R\$ 30.476,86, após deduções, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6, relativo à execução dos serviços de recuperação e reforço estrutural das vigas de concreto armado existentes.
Montagem da sala cofre	R\$ 2.467.785,85	02/2023			46,3	Concluída		Valor líquido pago foi de R\$ 2.054.152,95 após deduções, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
Instalações (elétrica, lógica, refrigeração e climatização, automação, prevenção de incêndio, controle de acesso) e equipamentos	R\$ 2.170.783,84	07/2023			40,6	Concluída		Foi pago o valor líquido de R\$482.592,10, após deduções, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6, relativo às instalações elétricas e o recebimento do reforço estrutural em estrutura metálica. O pagamento referente às instalações de refrigeração, prevenção de incêndio e elétrica dos equipamentos está em fase de instrução no mesmo processo.
Testes de comissionamento e aceite provisório	R\$ 0,00	08/2023			0,0	Concluída		
Movimentação (Moving)	R\$ 187.208,55	09/2023			3,5	Concluída		O pagamento está em fase de instrução no Processo SEI nº 2021.0.000043386-6

Aceite definitivo	R\$ 257.418,60	09/2023			4,8	Em andamento		
TOTAL	R\$ 5.341.551,44				100,0			