**Objeto:** Modernização do Data Center Processo SEI: 2020.0.000022958-8

Contrato: 29/2021

Contratada: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA

Unidade Responsável pela gestão do contrato: COENG Data da Atualização: Julho de 2022

Atividade	Orçamento previsto	Previsão de Conclusão	Início	Fim	% do valor global	Status	Valor executado	Observações
Adequações civis	RS 285.427,12	02/2022	12/2021	05/2022	1,0	Concluída	RS 54.532,00	Valor líquido pago foi de R\$ 43.707,46, após deduções, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
Reforço estrutural		11/2022	05/2022		4,3	Em andamento		
Montagem da sala cofre	R\$ 2.467.785,85	12/2022			46,0	A executar		
Instalações (elétrica, lógica, refrigeração e climatização, automação, prevenção de incêndio, controle de acesso) e equipamentos	R\$ 2.170.783,84	02/2023			40,4	A executar		
Testes de comissionamento e aceite provisório	R\$ 0,00	03/2023			0,0	A executar		
Movimentação (Moving)	R\$ 187.208,55	04/2023			3,5	A executar		
Aceite definitivo	R\$ 257.418,60	05/2023			4,8	A executar		
TOTAL	R\$ 5.368.623,96				100,0			