

**Objeto:** Modernização do Data Center  
**Processo SEI:** 2020.0.000022958-8  
**Contrato:** 29/2021  
**Contratada:** GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA  
**Unidade Responsável pela gestão do contrato:** COENG  
**Data da Atualização:** Abril de 2024

Atividade	Orçamento previsto	Previsão de Conclusão	Início	Fim	% do valor global	Status	Observações
Adequações civis	R\$ 65.175,12	02/2022	12/2021	05/2022	1,2	Concluída	Etapa concluída e pagamento executado, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
Reforço estrutural	R\$ 193.179,48	01/2023	10/2022	01/2023	3,6		
Montagem da sala cofre	R\$ 2.467.785,85	02/2023	01/2023	02/2023	46,3	Concluída	Etapa concluída e pagamento executado, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
Instalações (elétrica, lógica, refrigeração e climatização, automação, prevenção de incêndio, controle de acesso) e equipamentos	R\$ 2.170.783,84	07/2023	02/2023	07/2023	40,6	Concluída	Etapa concluída e pagamento executado, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
Testes de comissionamento e aceite provisório	R\$ 0,00	08/2023	07/2023	08/2023	0,0	Concluída	Etapa concluída
Movimentação (Moving)	R\$ 187.208,55	09/2023	08/2023	09/2023	3,5	Concluída	Etapa concluída e pagamento executado, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
Aceite definitivo	R\$ 257.418,60	11/2023	02/2024	03/2024	4,8	Concluída	Etapa concluída e pagamento executado, conforme Processo SEI nº 2021.0.000043386-6
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.341.551,44</b>				<b>100,0</b>		