

AÇÃO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA				CONTRATO	CONTRATADA	VIGÊNCIA	ORÇAMENTO	STATUS
		2023		2024						
		Meta	Executado	Meta	Executado					
Reforma de parte do muro do Núcleo Administrativo do Caju	Recuperação da estrutura de concreto armado e dos painéis de vedação em alvenaria de blocos de concreto de trechos do muro de divisa do Núcleo Administrativo do Caju com a Comunidade Parque Alegria.	17%	0%	100%	0%	102/2023	LANCER ENGENHARIA LTDA	8 meses a contar de 20/12/2023	R\$ 241.183,59	Em execução
Construção do muro das 4ª, 17ª e 211ª Zonas Eleitorais, no Jardim Botânico	Reconstrução de muro de divisa e recuperação da pavimentação do galpão, incluindo-se a execução de instalações elétricas embutidas no piso, do imóvel que abriga o Polo do Jardim Botânico e os cartórios da 004ª, 017ª e 211ª Zonas Eleitorais, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, localizado na Rua Jardim Botânico, nº 1.060, Jardim Botânico	26%	0%	100%	0%	114/2023	CARLETTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6 meses a contar de 30/12/2023	R\$ 386.000,00	Em execução
Reparo das subestações de energia elétrica do Núcleo Administrativo do Caju	Reparo da subestação de entrada em média tensão, da subestação de distribuição e dos quadros gerais de baixa tensão (QGBTs), com substituição de equipamentos danificados e/ou obsoletos, localizados no Núcleo Administrativo do TRE/RJ	20%	1%	99%	5%	82/2023	TECNOSUL AUTOMAÇÃO LTDA	06/12/2023 a 30/06/2024	R\$ 874.289,73	Em execução
Modernização do Data Center	Prestação de Serviços especializados, fornecimento de materiais e instalação de equipamentos necessários para execução das instalações da nova Sala Modular Certificada/Sala Cofre (data center), sala NOC e áreas afins, execução da movimentação dos equipamentos (moving), execução de reforço estrutural e prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva destas instalações, no edifício Sede do TRE-RJ	100%	95%	5%	0%	29/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	09/08/2023 a 12/10/2024	R\$ 5.341.551,44	Em fase de recebimento definitivo