

Principais metas e resultados – Plano de Obras 2020-2021

Considerando que duas iniciativas que compõe do Plano de Obras 2020-2021 foram suprimidas (reforma das fachadas e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndios dos edifícios-sede do Tribunal) e que as etapas de projeto básico das iniciativas referentes à reforma das subestações e das instalações elétricas, e reforma de parte do muro do Núcleo Administrativo do Caju foram totalmente concluídas, o índice de aderência ao plano no biênio foi de 25%.

Embora este percentual esteja abaixo da meta esperada, há que se considerar o forte impacto negativo provocado pelas restrições impostas pela Pandemia da Covid-19, visto que inúmeras atividades tiveram que ser adiadas e muito esforço precisou ser envidado para implantação de novos protocolos e processos de trabalho.