

Objeto: Modernização do Data Center

Processo SEI: 2020.0.000022958-8

Contrato: 29/2021

Contratada: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA

Unidade Responsável pela gestão do contrato: COENG

Data da Atualização: Maio de 2022

Atividade	Orçamento previsto	Previsão de Conclusão	Início	Fim	% do valor global	Status	Valor executado	Observações
Adequações civis	R\$ 285.427,12	02/2022	12/2021	05/2022	1,0	Concluída		Aguardando encaminhamento de nota fiscal pela contratada no valor de R\$ 54.532,00
Reforço estrutural		07/2022	05/2022		4,3	Em andamento		
Montagem da sala cofre	R\$ 2.467.785,85	08/2022			46,0	A executar		
Instalações (elétrica, lógica, refrigeração e climatização, automação, prevenção de incêndio, controle de acesso) e equipamentos	R\$ 2.170.783,84	09/2022			40,4	A executar		
Testes de comissionamento e aceite provisório	R\$ 0,00	10/2022			0,0	A executar		
Movimentação (Moving)	R\$ 187.208,55	11/2022			3,5	A executar		
Aceite definitivo	R\$ 257.418,60	11/2022			4,8	A executar		
TOTAL	R\$ 5.368.623,96				100,0			