

PLANO DE OBRAS 2022-2024 - METAS E RESULTADOS						
RESOLUÇÃO TRE/RJ Nº 1215/2022, alterada pelas Resoluções TRE/RJ 1271/2023, 1280/2023 e 1297/2023						
	AÇÃO	2023		2024		OBSERVAÇÃO
		Meta	Executado	Meta	Executado	
1	Reforma de parte do muro do Núcleo Administrativo do Caju	17%	0%	100%	0%	Obra licitada em fase de formalização de contrato
2	Construção do muro das 125ª, 241ª, 243ª e 246ª Zonas Eleitorais, em Santa Cruz	0%	0%	100%	0%	
3	Construção do muro das 4ª, 17ª e 211ª Zonas Eleitorais, no Jardim Botânico	26%	0%	100%	0%	Licitação em andamento em fase de análise documental
4	Reforma no Núcleo Administrativo do Caju	0%	0%	100%	0%	
5	Reforma das fachada da atual sede do TRE-RJ, situada na Av. Presidente Wilson nº 194 e nº 198	0%	0%	100%	0%	
6	Projeto de reforma da atual sede do TRE-RJ, situada na Av. Presidente Wilson nº 194 e nº 198	0%	0%	100%	0%	
7	Reparo das subestações de energia elétrica do Núcleo Administrativo do Caju	20%	1%	99%	0%	Obra licitada em fase de recebimento de documentação da contratada